

Total: 1 Primer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE15150400586580	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De Los Girasoles 2da. Etapa	FISM01	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$377,727	\$378,485	\$378,485	\$378,485	\$375,485	\$375,485	\$375,485	\$375,485	99.21	\$0	Metros Cuadros	126	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA

C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS RIVAS GUTIERREZ  
DIRECTOR DE TESORERIA