



OBSERVACIONES / REVISION		FLUJO	ESTATUS	CARPETA / FOTOS	AVANCES FISICOS	CONTRATOS	PAGADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIA	METAS	BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	POBLACION_BENEFICIAA	NUMERO_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUCIONA	SUBCLASIFICACION	CLASIFICACION	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	NOMBRE	FUENTES_FINANCIAMIENTO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CATEGORIA	FOLIO	TRIMESTRE	CICLO
Sin observaciones	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecucion	(2380513)/proyec_INICIO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2024.AD.2024.12, contratista: PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1997850.32, importe_modificado:1997850.32}}	998625.16	998625.16	1997850.32	1200000	02-09-2024	05-06-2024	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE PUEBLO EL SAUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERETARO ENTRE CALLE CHOPOS Y CALLE CIPRESSES, CALLE LOS SAUCES EN LA CALLE MEZQUITE SE INTERSECTAN LA CALLE CHOPOS CALLE TRUENO CALLE ALCANFORRES CALLE LOS PINOS, lon:-99.89243597, lat:20.56239024}}	1	0	80	90	0	150281	Municipio de Tequisquiapan	Transferencias y validades	Sin identificar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tequisquiapan	17	Queretaro	22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO HUMEDO EN CALLE MEZQUITE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 150281	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	2000000	Proyecto de inversión	QUE/40/2023/06/5	2	2024	
Sin observaciones	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecucion	(23818528)/proyec_INICIO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2024.AD.2024.16, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1496645.22, importe_modificado:1496645.22}}	748322.61	748322.61	1496645.22	900000	07-09-2024	10-06-2024	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS PUEBLO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERETARO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE DE LOS SAUCES, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA LA CALLE CAMELINAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA EZEQUIEL M, lon:-99.89040988, lat:20.52637357}}	1	0	8	12	0	160801	Municipio de Tequisquiapan	Utilización	Sin identificar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tequisquiapan	17	Queretaro	22	REHABILITACIÓN DE CALLE CAMELINAS EN COLONIA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 160801	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	1500000	Proyecto de inversión	QUE/26/20/23/18/8	2	2024	
Sin observaciones	Sin observaciones	Validado avances	En Ejecucion	(2387529)/proyec_INICIO	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FAISMUN2024.AD.2024.05, contratista:C. MACIEL ARIAN QUINTANAR OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1196423.77, importe_modificado:1196423.77}}	598211.88	598211.88	1196423.77	720000	07-09-2024	10-06-2024	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SANTA RITA PUEBLO EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERETARO ENTRE CALLE SAN IDEFONSO Y CALLE SAN AMBROSIO, CALLE SAN AGUSTIN LA CALLE SANTA RITA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SAN IDEFONSO Y LA CALLE SAN AMBRO, lon:-100.03239233, lat:20.62424289}}	1	0	202	228	0	169818	Municipio de Tequisquiapan	Utilización	Sin identificar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tequisquiapan	17	Queretaro	22	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SANTA RITA Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 169818	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	1200000	Proyecto de inversión	QUE/24/00/23/307/59	2	2024	
Sin observaciones	Sin observaciones	Validado / Registrado avances	Terminado	(423)/responsoa_PROGRAMA_MUNICIPIO_23/06/2024/INICIO_23/06/2024/PROYECTO_23/06/2024/PROYECTO_FIN.	{meta1: {unidad_medid a:Metros cúbicos, avance:97.8}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN2024.AD.2024.19, contratista:CONSTRUCIONES, URBANIZACIONES Y TERRACERIAS ALF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1157642.64, importe_modificado:1157642.64}}	1157642.64	1157642.64	1157642.64	1157642.64	17-06-2024	16-04-2024	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE, lon:-99.87354264, lat:20.51679365}}	1	0	440	560	0	440204	MTQ.SDUVOP.FORTAMUN2024.AD.2024.19	Municipio de Tequisquiapan	Utilización	Sin identificar	Programa de Inversión de Mantenimiento	Tequisquiapan	17	Queretaro	22	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN AV. JUÁREZ ORIENTE EN CABECERA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN, QRO. - 440204	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1157642.64}}	1160000	Proyecto de inversión	QUE/40/02/23/7/48	2	2024

L.A. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez  
 Secretario de Finanzas Públicas Municipales  
 Rúbrica