

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE16160100629515	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos, Alcatraces Y Ficus - 10407	10407	Querétaro	Tequisquia pan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$850,000	\$510,000	\$510,000	\$254,144	\$254,144	\$254,144	29.90	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% DE
QUE16160100629516	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Fluvial De Zona De Los Manantiales - 10783	10783	Querétaro	Tequisquia pan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$149,719	\$149,719	\$149,719	29.94	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100629517	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249	11249	Querétaro	Tequisquia pan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$148,575	\$148,575	\$148,575	29.71	\$0	Otros	35	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100629779	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088	11088	Querétaro	Tequisquia pan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$149,337	\$149,337	\$149,337	29.87	\$0	Otros	270	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100629780	Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191	11191	Querétaro	Tequisquia pan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630053	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129	11129	Querétaro	Tequisquia pan	Tequisqu iapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630054	Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110	11110	Querétaro	Tequisquia pan	Fuentezu elas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Urbanización	En Ejecución	2016		\$400,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630055	Empedrado Ahogado En Calle Fundadores Ia.E - 11034	11034	Querétaro	Tequisquia pan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	vialidades	En Ejecución	2016		\$600,000	\$360,000	\$360,000	\$179,824	\$179,824	\$179,824	29.97	\$0	Metros Cuadros	300	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630330	Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204	11204	Querétaro	Tequisquia pan	Fuentezu elas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	284	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630331	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794	10794	Querétaro	Tequisquia pan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630332	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín De Porres, San José, La Aurora - 10956	10956	Querétaro	Tequisquia pan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,720,075	\$1,720,075	\$1,720,075	86.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	85.50	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al
QUE16160100630585	Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168	11168	Querétaro	Tequisquia pan	Tequisqu iapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630586	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco - 10909	10909	Querétaro	Tequisquia pan	Tequisqu iapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630587	Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988	10988	Querétaro	Tequisquia pan	Fuentezu elas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	vialidades	En Ejecución	2016		\$600,000	\$360,000	\$360,000	\$178,308	\$178,308	\$178,308	29.72	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630588	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061	11061	Querétaro	Tequisquia pan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$148,954	\$148,954	\$148,954	29.79	\$0	Otros	45	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100630858	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera, Col. Tierra Blanca - 10928	10928	Querétaro	Tequisquia pan	Tequisqu iapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,150,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /
QUE16160100631407	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Paraíso, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Hizache Y Los Cipreses - 10863	10863	Querétaro	Tequisquia pan	Tequisqu iapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,345,035	\$1,345,035	\$1,345,035	89.67	\$0	Metros lineales	450	0.00	90.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al
QUE16160100631408	Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015	11015	Querétaro	Tequisquia pan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	Fondo		Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPA N	vialidades	En Ejecución	2016		\$800,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	0.00	0.00	FINANCIERA: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTIICIPO /

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE16160100631409	Construcción De Acceso Principal En Tv-Sec Juan Enrique Pestalozzi - 11228	11228	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	2004-FORTA	33	Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. /
QUE16160100631410	Ampliación De Red De Energía José Federico Salvador - 11118	11118	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	2004-FORTA	33	Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$400,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. /
QUE16160100631411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098	11098	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	2004-FORTA	33	Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$120,000	\$120,000	\$59,352	\$59,352	\$59,352	29.68	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO
QUE16160100631412	Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201	11201	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	2004-FORTA	33	Aportaciones Federales para Entidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. /
QUE16160200664653	Construcción De Trotapista En C.D.C., Tequisquiapan	001FORTALECE	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	para el fortalecimiento de la infraestructura	2014-FORTA	23	Provisiones Salariales y Económicas	DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y SERVICIOS	Deporte	En Ejecución	2016	#####	\$1,483,500	\$1,483,500	\$741,750	\$442,317	\$442,317	\$442,317	29.82	\$0	Metros lineales	325	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa

C.P. CARLOS RIVAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE TESORERIA