

Total: 24 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QUE00170200882030	Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion	FORTAMUN-01	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,000	\$114,000	\$52,000	\$50,799	\$50,799	\$50,799	\$50,799	44.56	\$0	Computadoras	200	0.00	40.00	Financiera / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al
QUE17170100844440	Empedrado Ahogado En Calle Pirules - 10711	10711	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	400	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844441	Ampliacion De Red De Energia Electrica Pirules - 10766	10766	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844442	Ampliacion De Red De Energia Electrica Los Nogales - 10755	10755	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844443	Construccion De Puentes Vado Ramas Blancas - 11047	11047	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$640,000	\$384,000	\$638,357	\$191,507	\$191,507	\$191,507	29.92	\$0	Otros	300	100.00	30.00	Financiera / Fisica: EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN
QUE17170100844444	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Calandrias	10379	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$650,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844445	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Shotol - 10348	10348	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844446	Ampliacion De Red De Energia Electrica Olmos - 10714	10714	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$240,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844447	Empedrado Ahogado En Calle Palmas - 10676	10676	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$390,000	\$234,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	200	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844448	Empedrado Ahogado En Calle Cipres - 10674	10674	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	200	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844449	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Cipres - 10301	10301	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$180,000	\$108,000	\$179,204	\$53,761	\$53,761	\$53,761	29.87	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiera / Fisica: EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN
QUE17170100844450	Empedrado Ahogado En Calle Miguel Aleman Segunda Etapa - 10700	10700	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844451	Construccion De Linea De Conduccion Distribucion Y Equipamiento De	10210	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844452	Ampliacion De Red De Energia Electrica Cinco De Mayo - 10721	10721	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera / Fisica: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Fisica: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844453	Empedrado Ahogado En Calle Guadalupe Victoria - 10685	10685	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$600,000	\$360,000	\$599,682	\$179,904	\$179,904	\$179,904	29.98	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	30.00	Financiera / Fisica: EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN
QUE17170100844454	Empedrado Con Tepetate En Calle Cinco - 10680	10680	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$350,000	\$210,000	\$348,252	\$104,476	\$104,476	\$104,476	29.85	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	30.00	Financiera / Fisica: EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN

Total: 24 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ifico	Ramo	Instituc ión Ejecutor a	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupes to	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblac ión	Avance Anual	% Avance Acumul ado
QUE00170200882030	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	FORTAMUN-01	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE SEGURIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,000	\$114,000	\$52,000	\$50,799	\$50,799	\$50,799	\$50,799	44.56	\$0	Computadoras	200	0.00	40.00	Financiera. PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo.
QUE17170100844455	Línea De Conducción Para Agua Potable En Tubería De Alcantarillado	10120	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA INICIAR 3ER.
QUE17170100844456	Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos	11395	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$670,000	\$402,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844457	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Revolución - 10750	10750	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844458	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Santiago Apostol - 10720	10720	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844459	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Santa Teresita - 10719	10719	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844460	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Santa Amalia - 10718	10718	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844461	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Antonio Abad - 10717	10717	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.
QUE17170100844462	Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento	10001	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para Entidades	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,000,000	\$2,820,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	FINANCIERA. PROCESO / Física: POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER.

C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL