

Total:34

INFORME DEFINITIVO 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
QUE16160100629515	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Ficus, Alcatrazes y Ficus - 10407	10407	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$850,000	\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100629516	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Fluvial De Zona De Los Manantiales - 10783	10783	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,000	\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100629517	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249	11249	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	Terminado	2016	\$500,000	\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100629779	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088	11088	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	100.00	\$0	Otros	270	0.00	7.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100629780	Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191	11191	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$450,000	\$449,837	\$449,837	\$449,837	\$449,837	\$449,837	\$449,837	100.00	\$0	Otros	100	0.00	6.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630053	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129	11129	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$350,000	\$349,888	\$349,888	\$349,888	\$349,888	\$349,888	\$349,888	100.00	\$0	Otros	100	0.00	5.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630054	Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110	11110	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$400,000	\$398,247	\$398,247	\$398,247	\$398,247	\$398,247	\$398,247	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630055	Empedrado Ahogado En Calle Fundadores 1a.E - 11034	11034	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Transportes y vialidad	Terminado	2016	\$600,000	\$599,414	\$599,414	\$599,414	\$599,414	\$599,414	\$599,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630330	Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204	11204	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	Terminado	2016	\$200,000	\$198,291	\$198,291	\$198,291	\$198,291	\$198,291	\$198,291	100.00	\$0	Otros	284	0.00	100.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630331	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794	10794	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,000	\$490,411	\$490,411	\$490,411	\$490,411	\$490,411	\$490,411	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630332	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín	10956	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630585	Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168	11168	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$350,000	\$348,140	\$348,140	\$348,140	\$348,140	\$348,140	\$348,140	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630586	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco - 10000	10909	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$400,000	\$396,036	\$396,036	\$396,036	\$396,036	\$396,036	\$396,036	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630587	Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988	10988	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Transportes y vialidad	Terminado	2016	\$600,000	\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100630588	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061	11061	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE161601006305858	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera, Col. Tierra Blanca, Col. Ocoyote	10928	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,150,000	\$1,136,998	\$1,136,998	\$1,136,998	\$1,136,998	\$1,136,998	\$1,136,998	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100631407	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Parícuti, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Hizache	10865	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100631408	Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015	11015	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Transportes y vialidad	Terminado	2016	\$800,000	\$751,799	\$751,799	\$751,799	\$751,799	\$751,799	\$751,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100631409	Construcción De Acceso Principal En Trv Secundaria Enrique Pestalozzi - 11228	11228	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	Terminado	2016	\$200,000	\$198,126	\$198,126	\$198,126	\$198,126	\$198,126	\$198,126	100.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100631410	Ampliación De Red De Energía José Federico Salvador - 11118	11118	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$400,000	\$396,317	\$396,317	\$396,317	\$396,317	\$396,317	\$396,317	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA
QUE16160100631411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098	11098	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	2004-FARIS	133	Aportaciones Federales para el GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$200,000	\$196,599	\$196,599	\$196,599	\$196,599	\$196,599	\$196,599	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA

Total:34

INFORME DEFINITIVO 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
QUE16160100631412	Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201	11201	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004-FORTAMUN	1004-FORTAMUN	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	Terminado	2016	\$300,000	\$449,837	\$449,837	\$449,837	\$449,837	\$449,837	\$449,837	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.
QUE16160200647241	Ampliación De Alumbrado Público El Campo T Blanca - 35182	35182	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004-FORTAMUN	1004-FORTAMUN	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$350,000	\$349,079	\$349,079	\$349,079	\$349,079	\$349,079	\$349,079	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.
QUE16160300787377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Nuestra Señora De La Luz - 253988	253988	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004-FORTAMUN	1004-FORTAMUN	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$389,346	\$387,681	\$387,681	\$387,681	\$387,681	\$387,681	\$387,681	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.
QUE16160400816784	Muebles De Oficina Y Estantería	01-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$31,335	\$31,335	\$31,335	\$31,335	\$31,335	\$31,335	\$31,335	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816801	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	002-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,842	\$2,842	\$2,842	\$2,842	\$2,842	\$2,842	\$2,842	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816830	Otros Equipos	03-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005-FORTAMUN	1005-FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,321	\$3,321	\$3,321	\$3,321	\$3,321	\$3,321	\$3,321	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816856	Muebles De Oficina Y Estantería 1	04-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Convenios	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Atención al Ciudadano	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816875	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	05-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Convenios	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Atención al Ciudadano	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816897	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	06-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Convenios	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Atención al Ciudadano	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816963	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	07-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	Subsidios en materia de seguridad	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$44,890	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$44,900	\$44,900	\$44,900	83.15	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400816981	Camaras Fotograficas De Video	08-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	Subsidios en materia de seguridad	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Física: FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400817001	Vehiculos Y Equipo Terrestre	09-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	Subsidios en materia de seguridad	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,396,800	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,396,800	\$3,396,800	\$3,396,800	99.91	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Física: FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	
QUE16160400817029	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	10-2016	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Subsidios	Subsidios en materia de seguridad	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$336,328	\$369,600	\$369,600	\$369,600	\$366,328	\$366,328	\$366,328	99.11	\$0	Equipamiento	143	0.00	100.00	FINALIZADO 2016. / Física: FINALIZADO 2016. / Registro: FINALIZADO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente ciclo de planeación.	

C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL