

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 18 TERCER TRIMESTRE 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE1510100468378	Electrificación Calle Privada Frenos	001-15	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$86,250	\$81,353	\$81,353	\$81,353	\$81,353	\$81,353	\$81,353	100.00	0	Piezas	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. COLOCACION DE 1 POSTE Y UN TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468397	Electrificación Calle Boultrous.	002-15	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$135,700	\$132,354	\$132,354	\$132,354	\$132,354	\$132,354	\$132,354	100.00	0	Piezas	92	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468423	Electrificación Calle Venustiano Carranza.	003-15	Queretaro	Tequisquiapan	Fuentezuelas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$92,000	\$86,794	\$86,794	\$86,794	\$86,794	\$86,794	\$86,794	100.00	0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468492	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle 18 De Marzo	007-15	Queretaro	Tequisquiapan	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235,000	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,683	100.00	0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468916	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes	009-15	Queretaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,550	\$332,442	\$332,442	\$332,442	\$332,442	\$332,442	\$332,442	100.00	0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468928	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Sauces	010-15	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$578,400	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	100.00	0	Metros lineales	530	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468940	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Tirso Valencia Y Alfonso Ramirez	011-15	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,989,805	\$1,989,805	\$1,989,805	\$1,989,805	\$1,989,805	\$1,989,805	100.00	0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468948	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Luis Donaldo Colosio	012-15	Queretaro	Tequisquiapan	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$245,000	\$239,127	\$239,127	\$239,127	\$239,127	\$239,127	\$239,127	100.00	0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468964	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Paseo De Los Pirules	014-15	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,660,746	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	100.00	0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468982	Rehabilitacion De Empedrado Calle Luis Donaldo Colosio	016-15	Queretaro	Tequisquiapan	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$595,707	\$595,707	\$595,707	\$595,707	\$595,707	\$595,707	100.00	0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100468991	Rehabilitacion De Empedrado Calle San Isidro Labrador	017-15	Queretaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	100.00	0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100469001	Rehabilitacion De Empedrado En Calle 2 De Octubre Y 20 De Noviembre	018-15	Queretaro	Tequisquiapan	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$894,362	\$894,362	\$894,362	\$894,362	\$894,362	\$894,362	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510100469026	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Calle Acceso A La Comunidad	020-15	Queretaro	Tequisquiapan	San José de la Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$249,761	\$249,761	\$249,761	\$249,761	\$249,761	\$249,761	100.00	0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510200502866	Rehabilitacion De Empedrado Calle Mariano Matamoros	23A	Queretaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$892,969	\$889,825	\$889,825	\$889,825	\$889,825	\$889,825	\$889,825	100.00	0	Metros Cuadrados	215	0.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510200502882	Electrificación Calles 12 De Octubre Y 5 De Febrero	24A	Queretaro	Tequisquiapan	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$410,000	\$408,730	\$408,730	\$408,730	\$408,730	\$408,730	\$408,730	100.00	0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510200503596	Pavimentacion Asfalticos En Calle Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo	1-2015	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Fideicomisos	8086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$18,476,615	\$18,476,615	\$18,476,615	92.38	0	Metros Cuadrados	4,165	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510200504282	Rehabilitacion De Infraestructura Y Modernizacion De Instalaciones De Logistica Y Control Del Mercado 2 Guadalupe En La Cabecera Municipal	2-2015	Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Fideicomisos	8086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$802,721	\$675,999	\$675,999	\$675,999	\$675,999	\$675,999	\$675,999	100.00	0	Metros Cuadrados	1,338	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA FINALIZADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE15103005053280	Rehabilitacion De Infraestructura Y Modernizacion De Instalaciones De Logistica Y Control Del Mercado 2 Guadalupe En La Cabecera Municipal (Equipamiento)		Queretaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Fideicomisos	8086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$126,722	\$126,722	\$126,722	\$126,722	\$114,028	\$114,028	\$114,028	89.98	0	Equipamiento	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ

C.P. CARLOS RIVAS GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL