

Total:22 TERCER TRIMESTRE 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Project	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE16160100629515	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos, Alcatraces Y Ficus - 10407	10407	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	\$833,389	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA FINALIZADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100629516	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Pluvial De Zona De Los Manantiales - 10783	10783	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	\$499,063	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	FINALIZADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA FINALIZADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100629517	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249	11249	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	\$495,248	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100629779	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088	11088	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	\$497,138	100.00	\$0	Otros	270	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100629780	Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191	11191	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630053	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129	11129	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630054	Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110	11110	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630055	Empedrado Ahogado En Calle Fundadores La E - 11034	11034	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$599,414	\$513,952	\$513,952	\$513,952	\$513,952	85.66	\$0	Metros Cuadros	300	0.00	90.00	EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO /	
QUE16160100630330	Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204	11204	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	284	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630331	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794	10794	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630332	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín	10956	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	\$1,994,134	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630585	Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168	11168	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630586	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco	10909	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630587	Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988	10988	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuclas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	\$587,971	100.00	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630588	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061	11061	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	\$496,423	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100630858	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera, Col. Tierra Blanca	10928	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	
QUE16160100631407	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Paraiso, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Huizache	10865	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	\$1,498,910	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	FINALIZADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA FINALIZADA 3ER TRIMESTRE 2016 /
QUE16160100631408	Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015	11015	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$800,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 /	

Total:22 TERCER TRIMESTRE 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE16160100631409	Construcción De Acceso Principal En Tv-Sec Juan Enrique Pestalozzi - 11228	11228	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 / Fisica: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016
QUE16160100631410	Ampliación De Red De Energía José Federico Salvador - 11118	11118	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 / Fisica: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016
QUE16160100631411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098	11098	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$196,599	\$196,599	\$196,599	\$196,599	\$196,599	\$196,599	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / Fisica: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016	
QUE16160100631412	Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201	11201	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	0.00	0.00	TERMINADA 3ER TRIMESTRE 2016 / POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016 / Fisica: OBRA POR INICIAR 4TO TRIMESTRE 2016

C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR ARTEAGA MENDOZA
SUBTESORERO MUNICIPAL