

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 24 TERCER TRIMETRE 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Asignación a Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
QUE17170100844440	Empedrado Ahogado En Calle Pirules - 10711	10711	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$898,788	\$269,636	\$269,636	\$269,636	29.96	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	28.00
QUE17170100844441	Ampliacion De Red De Energia Electrica Pirules - 10766	10766	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$298,606	\$89,582	\$89,582	\$89,582	29.86	\$0	Otros	40	100.00	30.00
QUE17170100844442	Ampliacion De Red De Energia Electrica Los Nogales - 10755	10755	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00
QUE17170100844443	Construccion De Puente Vado Ramas Blancas - 11047	11047	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$640,000	\$640,000	\$638,357	\$593,987	\$593,987	\$581,596	92.81	\$0	Otros	300	100.00	95.00
QUE17170100844444	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Calandrias Con Calle Girasoles - 10379	10379	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$650,000	\$585,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00
QUE17170100844445	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Shotol - 10348	10348	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00
QUE17170100844446	Ampliacion De Red De Energia Electrica Olmos - 10714	10714	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$240,000	\$216,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00
QUE17170100844447	Empedrado Ahogado En Calle Palmas - 10676	10676	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$390,000	\$388,404	\$116,521	\$116,521	\$116,521	\$116,521	29.88	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00
QUE17170100844448	Empedrado Ahogado En Calle Cipres - 10674	10674	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
QUE17170100844449	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Cipres - 10301	10301	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$180,000	\$179,204	\$179,204	\$179,204	\$179,204	\$175,342	99.56	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
QUE17170100844450	Empedrado Ahogado En Calle Miguel Aleman Segunda Etapa - 10700	10700	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00
QUE17170100844451	Construcción De Línea De Conducción Distribución Y Equipamiento De Sistema De Ap - 10210	10210	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00
QUE17170100844452	Ampliacion De Red De Energia Electrica Cinco De Mayo - 10721	10721	Querétaro	Tequisquiapan	Fuente zuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00
QUE17170100844453	Empedrado Ahogado En Calle Guadalupe Victoria - 10685	10685	Querétaro	Tequisquiapan	Fuente zuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$599,296	\$599,296	\$599,296	\$599,296	\$599,296	\$586,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
QUE17170100844454	Empedrado Con Tepetate En Calle Cinco - 10680	10680	Querétaro	Tequisquiapan	Fuente zuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$348,252	\$348,112	\$348,112	\$340,610	99.46	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
QUE17170100844455	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable En Tubería De Cuatro Pulgadas Fo Co Csd	10120	Querétaro	Tequisquiapan	Fuente zuelas	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00
QUE17170100844456	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 11395	11395	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$670,000	\$670,000	\$669,379	\$200,814	\$200,814	\$200,814	29.97	\$0	Metros lineales	120	100.00	30.00
QUE17170100844457	Ampliacion De Red De Energia Electrica Revolucion - 10750	10750	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones		Aportaciones Federales para	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$597,998	\$179,400	\$179,400	\$179,400	29.90	\$0	Otros	60	100.00	30.00

Total: 24 TERCER TRIMETRE 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
QUE17170100844458	Ampliacion De Red De Energia Electrica Santiago Apostol - 10720	10720	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejoco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	1004 FORTAMUN	Aportaciones Federales para	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00
QUE17170100844459	Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Teresita - 10719	10719	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejoco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	1004 FORTAMUN	Aportaciones Federales para	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00
QUE17170100844460	Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Amalia - 10718	10718	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejoco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	1004 FORTAMUN	Aportaciones Federales para	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00
QUE17170100844461	Ampliacion De Red De Energia Electrica San Antonio Abad - 10717	10717	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejoco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	1004 FORTAMUN	Aportaciones Federales para	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00
QUE17170100844462	CONSTRUCCION DE LINEA De Conduccion Tanque De Almacenamiento De Cap Doscientos Cincuenta Metros	10001	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejoco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones	1004 FORTAMUN	Aportaciones Federales para	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,000,000	\$3,769,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00
QUE17170200882030	Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion	FORTAMUN-01	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	#####	\$114,000	\$55,000	\$50,799	\$50,799	\$50,799	\$50,799	44.56	\$0	Computadoras	200	0.00	40.00

C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Observaciones

Financiera: OBRA POR.....  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017. / Fisica: OBRA POR  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017. / Registro: OBRA POR  
Financiera: OBRA POR.....  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017. / Fisica: OBRA POR  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017. / Registro: OBRA POR  
Financiera: OBRA POR.....  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017. / Fisica: OBRA POR  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017. / Registro: OBRA POR  
Financiera: OBRA POR.....  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017 / Fisica: OBRA POR  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017 / Registro: OBRA POR  
Financiera: OBRA POR.....  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017 / Fisica: OBRA POR  
INICIAR 4TO. TRIMESTRE  
2017 / Registro: OBRA POR  
Financiera: PROCESO /  
Fisica: PROCESO /  
Registro: PROCESO -  
SISTEMA: Pasa al siguiente  
nivel.....