



SECRETARÍA MUNICIPAL
TEQUISQUIAPAN, QRO. 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: SDUVOP/073/2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
07 FEB. 2020

8:48

RECIBIDO

Tequisquiapan, Querétaro; a 06 de Febrero de 2020.

TEQUISQUIAPAN, QRO. 2018-2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL
07 FEB. 2020
RECIBIDO
FECHA: 07/02/2020 RECIBIÓ:

LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.
P R E S E N T E

Por medio de la presente envié a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 31 de Enero de 2020, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSION	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVO P.DIRECTO. AD.2019.64	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS	DIRECTO	\$100,000.00	\$98,015.01	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	22 DE NOVIEMBRE DE 2019	100%	0%
MTQ.SDUVO P.ISN EMPRESA.IR .2019.68	SANTILLAN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE SEGUNDO ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTILLAN 2DA ETAPA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO	ISN EMPRESA 2019	\$3,000,000.00	\$2,997,169.69	02 DE DICIEMBRE DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	75%	0%
MTQ.SDUVO P.ISN EMPRESA.IR .2019.69	LOS TEPETATES	REHABILITACIÓN DE CALLE GIRASOLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN BARRIO DE LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA 2019	\$3,500,000.00	\$3,484,702.74	02 DE DICIEMBRE DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	80%	30%
MTQ.SDUVO P.ISN EMPRESA.IR .2019.70	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA 2019	\$2,500,000.00	\$2,491,915.55	02 DE DICIEMBRE DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	60%	30%
MTQ.SDUVO P.ISN.IR.201 9.71	VARIAS	1ERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	ISN 2019	\$3,400,000.00	\$3,395,635.24	02 DE DICIEMBRE DE 2019	17 DE ENERO DE 2020	100%	30%
MTQ. SDUVOP.DI RECTO.AD.2 019.72	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PARROQUIA SANTA MARÍA DE A ASUNCIÓN Y MEJORA DE IMAGEB URBANA DEL JAEDÍN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,100,000.00	\$1,098,000.00	06 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%

T
TODOS POR
TEQUISQUIAPAN

07 FEB. 2020
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEQUISQUIAPAN, QRO.
MARIA COLIN OLGUIN



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: SDUVOP/073/2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSION	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ. SDUVOP.DI RECTO.AD.2 019.73	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO DE CENTRO EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL PARA LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,300,000.00	\$1,290,000.00	06 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%
MTQ. SDUVOP.DI RECTO.AD.2 019.74	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO PARA EL RESCATE DEL PARQUE "LA PILA" E INTEGRACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,600,000.00	\$1,596,000.00	06 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%
MTQ. SDUVOP.DI RECTO.AD.2 019.75	VARIAS LOCALIDADES	PAQUETE DE PROYECTOS CONFORME A RELACIÓN ANEXA DEL OFICIO NO. SDUVOP/DOP/683/2019	DIRECTO	\$1,094,468.52	\$1,050,000.00	06 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	0%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

LAGV/I'FGLP/jleo*

C.C.P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.
Lic. Claudia Berenice Tinoco Izarraras - Secretaria de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan

Municipio.
Archivo

TODOS POR
TEQUISQUIAPAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: SDUVOP/175/2020

Tequisquiapan, Querétaro; a 14 de Abril de 2020.

LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.
P R E S E N T E

Por medio de la presente envió a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 31 de Marzo de 2020, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROG MA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSION	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP.DIRECT O.AD.2019.39	CABECERA MUNICIPAL	CARPETA ASFÁLTICA EN UNIDAD DEPORTIVA	DIRECTO	\$650,000.00	\$649,080.87	05 DE FEBRERO DE 2020	05 DE MARZO DE 2020	100%	100%
MTQ.SDUVOP.DIRECT O.AD.2019.64	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS	DIRECTO	\$100,000.00	\$98,015.01	25 DE NOVIEMB RE DE 2019	09 DE DICIEMBRE DE 2019	100%	100%
MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.68	SANTILLAN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE SEGUNDO ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTILLAN 2DA ETAPA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO	ISN EMPRESA 2019	\$3,000,000.00	\$2,997,169.69	02 DE DICIEMBR E DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	100%	100%
MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.69	LOS TEPETATES	REHABILITACIÓN DE CALLE GIRASOLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN BARRIO DE LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA 2019	\$3,500,000.00	\$3,484,702.74	02 DE DICIEMBR E DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	100%	100%
MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.70	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA 2019	\$2,500,000.00	\$2,491,915.55	02 DE DICIEMBR E DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	100%	100%
MTQ.SDUVOP.ISN.IR.2 019.71	VIARIAS	1ERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	ISN 2019	\$3,400,000.00	\$3,395,635.24	02 DE DICIEMBR E DE 2019	17 DE ENERO DE 2020	100%	100%
MTQ. SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.72	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PARROQUIA SANTA MARÍA DE ASUNCIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA DEL JARDÍN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,100,000.00	\$1,098,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	100%	100%
MTQ. SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.73	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO DE CENTRO EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL PARA LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,300,000.00	\$1,290,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	100%	100%
MTQ. SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.74	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO PARA EL RESCATE DEL PARQUE "LA PILA" E INTEGRACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO TODOS POR TEQUISQUIAPAN	\$1,600,000.00	\$1,596,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	100%	100%



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: SDUVOP/175/2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ. SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.75	TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	PAQUETE DE PROYECTOS CONFORME A RELACIÓN ANEXA DEL OFICIO NO. SDUVOP/DOP/683/2019	DIRECTO	\$1,094,468.52	\$1,050,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	100%	100%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MIGUEL CABRERA LÓPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS



IA'LAGV/EGEP/jeo*

C. C. P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.
Lic. Claudia Berenice Tinoco Izarraras - Secretaria de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan


Archivo



T
TODOS POR
TEQUISQUIAPAN




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
No. DE OFICIO: SDUVOP/127/2020

Tequisquiapan, Querétaro; a 02 de Marzo de 2020.

LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.
P R E S E N T E



Por medio de la presente envío a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 29 de Febrero de 2020, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGrama	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39	CABECERA MUNICIPAL	CARPETA ASFÁLTICA EN UNIDAD DEPORTIVA	DIRECTO	\$650,000.00	\$649,080.87	05 DE FEBRERO DE 2020	05 DE MARZO DE 2020	100%	30%
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.64	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS	DIRECTO	\$100,000.00	\$98,015.01	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	09 DE DICIEMBRE DE 2019	100%	0%
MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.68	SANTILLAN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE SEGUNDO ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTILLAN 2DA ETAPA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO	ISN EMPRESA 2019	\$3,000,000.00	\$2,997,169.69	02 DE DICIEMBRE DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	100%	32%
MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.69	LOS TEPETATES	REHABILITACIÓN DE CALLE GIRASOLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN BARRIO DE LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA 2019	\$3,500,000.00	\$3,484,702.74	02 DE DICIEMBRE DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	90%	77%
MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.70	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN EMPRESA 2019	\$2,500,000.00	\$2,491,915.55	02 DE DICIEMBRE DE 2019	06 DE MARZO DE 2020	95%	73%
MTQ.SDUVOP.ISN.IR.2 019.71	VIARIAS	1ERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	ISN 2019	\$3,400,000.00	\$3,395,635.24	02 DE DICIEMBRE DE 2019	17 DE ENERO DE 2020	100%	100%
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.72	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PARROQUIA SANTA MARÍA DE ASUNCIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA DEL JARDÍN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,100,000.00	\$1,098,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.73	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO DE CENTRO EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL PARA LA MUJER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,300,000.00	\$1,290,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.74	CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO PARA EL RESCATE DEL PARQUE "LA PILA" E INTEGRACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	DIRECTO	\$1,600,000.00	\$1,596,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRA MA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ. SDUVOP.DIRECTO.AD. 2019.75	TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO	PAQUETE DE PROYECTOS CONFORME A RELACIÓN ANEXA DEL OFICIO.NO. SDUVOP/DOP/683/2019	DIRECTO	\$1,094,468.52	\$1,050,000.00	6 DE ENERO DE 2020	20 DE MARZO DE 2020	0%	30%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Miguel Cabrera López
ARQ. MIGUEL CABRERA LÓPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.

IA'LAGV/I'FGPL/ileo*

C. C. P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.
Lic. Claudia Berenice Tinoco Izarraras.- Secretaria de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan

Archivo

