

Tequisquiapan, Querétaro; a 14 de Julio de 2021.

**LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente envío a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 30 de Junio de 2021, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .01	San Nicolás	Rehabilitación de Alumbrado Público en Camellón Central en Carretera Federal 120 Tramo San Nicolás, Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,950,000.00	\$1,821,487.45	lunes, 8 de marzo de 2021	viernes, 30 de julio de 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.03	Cabecera Municipal	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Varias Calles de la Colonia Lomas de Guadalupe, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$800,000.00	\$799,001.59	lunes, 10 de mayo de 2021	jueves, 8 de julio de 2021	90%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.05	El Sauz	Construcción de Línea Eléctrica en la Comunidad El Sauz, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$500,000.00	\$498,410.58	lunes, 12 de abril de 2021	sábado, 10 de julio de 2021	100%	91%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.06	Cabecera Municipal	Construcción de Línea Eléctrica en la Comunidad de Tablajeros, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$480,000.00	\$477,718.39	lunes, 3 de mayo de 2021	sábado, 31 de julio de 2021	92%	91%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.07	Cabecera Municipal	Urbanización de Primer Callejón en Girasoles, Barrio de San Juan, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$450,000.00	\$447,349.24	martes, 6 de abril de 2021	jueves, 24 de junio de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.08	Cabecera Municipal	Segunda Etapa de Urbanización de Segundo Callejón de Matamoros, Cabecera Municipal, Tequisquiapan Qro.	FISMDF 2021	\$765,000.00	\$759,924.38	lunes, 3 de mayo de 2021	miércoles, 16 de junio de 2021	100%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.09	Cabecera Municipal	Urbanización de Calle Paseo del Tepozán, Barrio de los Tepetates, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,100,000.00	\$1,097,952.54	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 27 de junio de 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.10	La Tortuga	Urbanización de Acceso a la Colonia de Los Arquitos, en la Localidad de La Tortuga, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,750,000.00	\$1,748,965.57	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 9 de agosto de 2021	90%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.11	Fuentezuelas	Urbanización de Calle Guadalupe Victoria en la Localidad de Fuentezuelas, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$2,180,000.00	\$2,179,424.80	lunes, 24 de mayo de 2021	viernes, 6 de agosto de 2021	55%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.12	Santillán	Primera Etapa de Urbanización de Calle Eucalipto, en la Comunidad de Santillán, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,500,000.00	\$1,498,977.68	lunes, 17 de mayo de 2021	miércoles, 30 de junio de 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. I R.2021.13	Cabecera Municipal	Primera Etapa de Urbanización de Calle Águilas y Gaviotas en la Colonia Ramas Blancas, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$3,000,000.00	\$2,989,114.70	lunes, 19 de abril de 2021	lunes, 16 de agosto de 2021	95%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.15	San José La Laja	Urbanización de Acceso en la Localidad de San Jose La Laja, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,300,000.00	\$1,298,887.80	lunes, 14 de junio de 2021	domingo, 22 de agosto de 2021	30%	30%



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/DESOP/187/2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.19	Cabecera Municipal	Rehabilitación de Mercados Guadalupeño y Telésforo Trejo, Tequisquiapan Qro.	FISMDF 2021	\$564,958.80	\$562,474.89	jueves, 20 de mayo de 2021	sábado, 3 de julio de 2021	95%	85%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021.I R.2021.20	Cabecera Municipal	Rehabilitación de Campo de Béisbol en Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$2,100,000.00	\$2,079,285.45	lunes, 19 de abril de 2021	martes, 18 de mayo de 2021	100%	95%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .23	El Tejocote	Bacheo con Asfalto en Camino de Acceso a la Comunidad del Tejocote, Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$2,100,000.00	\$2,089,342.54	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 1 de julio de 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .02	Tequisquiapan	Planta de Compostaje para el Municipio de Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$997,600.00	\$996,991.08	lunes, 5 de abril de 2021	jueves, 3 de junio de 2021	100%	30%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .24	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,539,268.40	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .25	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ACCESO DE CARRETERA FEDERAL 120, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .26	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .27	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA CIRCUITO DE CICLOVÍA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .28	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE ACCESO A VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,542,891.09	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .29	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA RESCATE DE CALLEJONES EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .ISN 2021.AD.2021 .31	Col. Ramas Blancas	Segunda Etapa de Urbanización de Calle Águilas en Colonia Ramas Blancas, Tequisquiapan, Qro.	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2021 (ISN 2021)	\$1,000,000.00	\$997,254.18	lunes, 17 de mayo de 2021	miércoles, 30 de junio de 2021	100%	30%
MTQ.SDUVOP .ISN 2021.IR.2021. 32	Barrio de San Juan y Col. Adolfo López Mateos	Segunda Etapa de Urbanización de Calle Jacarandas en Barrio de San Juan y Construcción de Banquetas en Calle Venustiano Carranza, en Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2021 (ISN 2021)	\$2,000,000.00	\$1,991,160.00	lunes, 31 de mayo de 2021	jueves, 29 de julio de 2021	90%	0%



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .33	Tequisquiapan	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE FÚTBOL EN LA COLONIA SANTA FE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA GRADAS EN CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,300,000.00	\$1,298,166.63	lunes, 31 de mayo de 2021	miércoles, 14 de julio de 2021	80%	0%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA  
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO

IFGLP/leo

C. C. P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.  
Lic. Sergio Jesús Ugalde Garza.- Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.  
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan

Archivo



Tequisquiapan, Querétaro, a 14 de Junio de 2021.

**LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.**  
**P R E S E N T E**

Por medio de la presente envié a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 31 de Mayo de 2021, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .01	San Nicolás	Rehabilitación de Alumbrado Público en Camellón Central en Carretera Federal 120 Tramo San Nicolás, Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,950,000.00	\$1,821,487.45	lunes, 8 de marzo de 2021	viernes, 30 de julio de 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.03	Cabecera Municipal	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Varias Calles de la Colonia Lomas de Guadalupe, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$800,000.00	\$799,001.59	lunes, 10 de mayo de 2021	jueves, 8 de julio de 2021	30%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.05	El Sauz	Construcción de Línea Eléctrica en la Comunidad El Sauz, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$500,000.00	\$498,410.58	lunes, 12 de abril de 2021	sábado, 10 de julio de 2021	100%	91%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.06	Cabecera Municipal	Construcción de Línea Eléctrica en la Comunidad de Tablajeros, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$480,000.00	\$477,718.39	lunes, 3 de mayo de 2021	sábado, 31 de julio de 2021	92%	91%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.07	Cabecera Municipal	Urbanización de Primer Callejón en Girasoles, Barrio de San Juan, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$450,000.00	\$447,349.24	martes, 6 de abril de 2021	jueves, 24 de junio de 2021	100%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.08	Cabecera Municipal	Segunda Etapa de Urbanización de Segundo Callejón de Matamoros, Cabecera Municipal, Tequisquiapan Qro.	FISMDF 2021	\$765,000.00	\$759,924.38	lunes, 3 de mayo de 2021	miércoles, 16 de junio de 2021	100%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.09	Cabecera Municipal	Urbanización de Calle Paseo del Tepozán, Barrio de los Tepetates, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,100,000.00	\$1,097,952.54	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 27 de junio de 2021	95%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.10	La Tortuga	Urbanización de Acceso a la Colonia de Los Arquitos, en la Localidad de La Tortuga, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,750,000.00	\$1,748,965.57	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 9 de agosto de 2021	90%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.11	Fuentezuelas	Urbanización de Calle Guadalupe Victoria en la Localidad de Fuentezuelas, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$2,180,000.00	\$ 2,179,424.80	lunes, 24 de mayo de 2021	viernes, 6 de agosto de 2021	20%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.12	Santillán	Primera Etapa de Urbanización de Calle Eucalipto, en la Comunidad de Santillán, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$1,500,000.00	\$1,498,977.68	lunes, 17 de mayo de 2021	miércoles, 30 de junio de 2021	95%	0%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. R.2021.13	Cabecera Municipal	Primera Etapa de Urbanización de Calle Gaviotas en la Colonia Gaviotas, Barrio de las Gaviotas, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$3,000,000.00	\$2,989,114.70	lunes, 19 de abril de 2021	lunes, 16 de agosto de 2021	40%	30%
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021. AD.2021.19	Cabecera Municipal	Rehabilitación de Mercados Guadalupeano y Telésford Trejo, Tequisquiapan Qro.	FISMDF 2021	\$564,958.80	\$562,474.89	jueves, 20 de mayo de 2021	sábado, 3 de julio de 2021	80%	30%



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/DESOP/167/2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP .FISMDF2021.I R.2021.20	Cabecera Municipal	Rehabilitación de Campo de Béisbol en Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Tequisquiapan, Qro.	FISMDF 2021	\$2,100,000.00	\$2,079,285.45	lunes, 19 de abril de 2021	martes, 18 de mayo de 2021	100%	79%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .23	El Tejocote	Bacheo con Asfalto en Camino de Acceso a la Comunidad del Tejocote, Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$2,100,000.00	\$2,089,342.54	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 1 de julio de 2021	85%	0%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .02	Tequisquiapan	Planta de Compostaje para el Municipio de Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$997,600.00	\$996,991.08	lunes, 5 de abril de 2021	jueves, 3 de junio de 2021	88%	30%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .24	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,539,268.40	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .25	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ACCESO DE CARRETERA FEDERAL 120, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .26	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .27	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA CIRCUITO DE CICLOVÍA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .28	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE ACCESO A VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,542,891.09	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .29	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA RESCATE DE CALLEJONES EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP .ISN 2021.AD.2021 .31	Col. Ramas Blancas	Segunda Etapa de Urbanización de Calle Águilas en Colonia Ramas Blancas, Tequisquiapan, Qro.	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2021 (ISN 2021)	\$1,000,000.00	\$997,254.18	lunes, 17 de mayo de 2021	miércoles, 30 de junio de 2021	15%	30%
MTQ.SDUVOP .ISN 2021.IR.2021 .32	Barrio de San Juan y Col. Adolfo López Mateos	Segunda Etapa de Urbanización de Calle Jacarandas en Barrio de San Juan y Construcción de Banquetas en Calle Venustiano Carranza, en Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Qro.	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2021 (ISN 2021)	\$2,000,000.00	\$1,991,160.00	lunes, 31 de mayo de 2021	jueves, 29 de julio de 2021	0%	0%



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP .INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021 .33	Tequisquiapan	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE FÚTBOL EN LA COLONIA SANTA FE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA GRADAS EN CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,300,000.00	\$1,298,166.63	lunes, 31 de mayo de 2021	miércoles, 14 de julio de 2021	0%	0%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE




ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA  
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO

INGLP/jleo

C. P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.  
Lic. Sergio Jesús Ugalde Garza - Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.  
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan

Archivo



Tequisquiapan, Querétaro; a 12 de Mayo de 2021.

**INC. MARIA GUADALUPE COLIN OLGUIN**  
**TITULAR DEL ORGANICO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente envío a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 30 de Abril de 2021, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP. ISN 2020.IR.2020.46	LA LAGUNITA, AMPLIACIÓN PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE.	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN 2020	\$13,000,000.00	\$12,997,595.81	VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2020	JUEVES, 4 DE MARZO DE 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021.01	SAN NICOLÁS	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL EN CARRETERA FEDERAL 120 TRAMO SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,950,000.00	\$1,821,487.45	LUNES, 8 DE MARZO DE 2021	VIERNES, 30 DE JULIO DE 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021.02	TEQUISQUIAPAN	PLANTA DE COMPOSTAJE PARA EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$997,600.00	\$996,991.08	LUNES, 5 DE ABRIL DE 2021	JUEVES, 3 DE JUNIO DE 2021	50%	30%
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.A D.2021.05	EL SAUZ	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QRO.	FISMDF 2021	\$500,000.00	\$498,410.58	LUNES, 12 DE ABRIL DE 2021	SÁBADO, 10 DE JULIO DE 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.A D.07	CABECERA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN DE PRIMER CALLEJÓN EN GIRASOLES, BARRIO DE SAN JUAN, TEQUISQUIAPAN, QRO.	FISMDF 2021	\$450,000.00	\$447,349.24	MARTES, 6 DE ABRIL DE 2021	JUEVES, 24 DE JUNIO DE 2021	70%	0%
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.A D.08	CABECERA MUNICIPAL	SEGUNDA ETAPA DE URBANIZACION DE SEGUNDO CALLEJÓN DE MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN QRO.	FISMDF 2021	\$765,000.00	\$759,924.38	LUNES, 3 DE MAYO DE 2021	MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO DE 2021	0%	0%
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.A D.2021.09	CABECERA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN DE CALLE PASEO DEL TEPOZÁN, BARRIO DE LOS TEPETATES, TEQUISQUIAPAN, QRO.	FISMDF 2021	\$1,100,000.00	\$1,097,952.54	JUEVES, 29 DE ABRIL DE 2021	DOMINGO, 27 DE JUNIO DE 2021	3%	0%
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.A D.2021.10	LA TORTUGA	URBANIZACIÓN DE ACCESO A LA COLONIA DE LOS ARQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	FISMDF 2021	\$1,750,000.00	\$1,748,965.57	LUNES, 12 DE ABRIL DE 2021	LUNES, 9 DE AGOSTO DE 2021	40%	0%



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/DESOP/144/2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.I R.2021.13	CABECERA MUNICIPAL	PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN DE CALLE ÁGUILAS Y GAVIOTAS EN LA COLONIA RAMAS BLANCAS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	FISMDF 2021	\$3,000,000.00	\$2,989,114.70	LUNES, 19 DE ABRIL DE 2021	LUNES, 16 DE AGOSTO DE 2021	20%	30%
MTQ.SDUVOP. FISMDF2021.I R.2021.20	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA, TEQUISQUIAPAN, QRO.	FISMDF 2021	\$2,100,000.00	\$2,079,285.45	LUNES, 19 DE ABRIL DE 2021	MARTES, 18 DE MAYO DE 2021	65%	30%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 23	EL TEJOCOTE	BACHEO CON ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$2,100,000.00	\$2,089,342.54	LUNES, 3 DE MAYO DE 2021	JUEVES, 1 DE JULIO DE 2021	0%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 24	TEQUISQUIAPAN	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,539,268.40	MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021	JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES .021.AD.2021. 25	TEQUISQUIAPAN	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ACCESO DE CARRETERA FEDERAL 120, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021	JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 26	TEQUISQUIAPAN	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021	JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 27	TEQUISQUIAPAN	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA CIRCUITO DE CICLOVÍA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021	JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 28	TEQUISQUIAPAN	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE ACCESO A VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,542,891.09	MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021	JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 29	TEQUISQUIAPAN	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA RESCATE DE CALLEJONES EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021	JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2021	100%	100%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA  
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO

C. C. P.  
C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.  
Lic. Sergio Jesús Ugalde Garza - Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.  
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan  
Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, C.P. 76750, Tequisquiapan, Querétaro. Tel: (414).273.2327