



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/DOP/009/2021

Tequisquiapan, Querétaro; a 15 de Febrero de 2021.



**LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.**  
**P R E S E N T E**


Por medio de la presente envié a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 31 de Enero de 2021, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP. GEQOYA18.IR. 2020.23	LA MAGDALENA	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 3RA ETAPA.	GEQ OYA 18	\$12,000,000.00	\$11,997,426.86	lunes, 27 de julio de 2020	viernes, 22 de enero de 2021	100%	80%
MTQ.SDUVOP. GEQOYA.IR.20 20.28	SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	GEQ OYA 18	\$4,000,000.00	\$3,993,362.09	lunes, 27 de julio de 2020	viernes, 22 de enero de 2021	100%	85%
MTQ.SDUVOP. ISN 2020.IR.2020. 46	LA LAGUNITA, AMPLIACIÓN PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE.	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN 2020	\$13,000,000.00	\$12,997,595.81	viernes, 23 de octubre de 2020	jueves, 4 de marzo de 2021	75%	34%
MTQ.SDUVOP. GEQPA.IR.202 0.44	SANTA MARÍA DEL CAMINO	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO.	GEQPA	\$4,500,000.00	\$4,494,256.65	lunes, 26 de octubre de 2020	sábado, 23 de enero de 2021	100%	92%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA**  
**DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO**



C. C. P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - Secretario de Finanzas Públicas Municipales.  
Lic. Claudia Berenice Tinoco Izamarías - Secretaria de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.  
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2016-2021



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/DESOP/021/2021

Tequisquiapan, Querétaro; a 04 de Marzo de 2021.

**LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.**  
**P R E S E N T E**



Por medio de la presente envié a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 28 de Febrero de 2021, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP. GEQOYA.18.IR. 2020.23	LA MAGDALENA	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA 3RA ETAPA.	GEQ OYA 18	\$12,000,000.00	\$11,997,426.86	lunes, 27 de julio de 2020	viernes, 22 de enero de 2021	100%	80%
MTQ.SDUVOP. GEQOYA.IR.20 20.28	SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	GEQ OYA 18	\$4,000,000.00	\$3,993,362.09	lunes, 27 de julio de 2020	viernes, 22 de enero de 2021	100%	85%
MTQ.SDUVOP. ISN 2020.IR.2020. 46	LA LAGUNITA, AMPLIACIÓN PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE.	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN 2020	\$13,000,000.00	\$12,997,595.81	viernes, 23 de octubre de 2020	jueves, 4 de marzo de 2021	90%	34%
MTQ.SDUVOP. GEQPA.IR.202 0.44	SANTA MARÍA DEL CAMINO	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO.	GEQPA	\$4,500,000.00	\$4,494,256.65	lunes, 26 de octubre de 2020	sábado, 23 de enero de 2021	100%	92%

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA**  
**DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2016-2021



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/DESOP/058/2021

Tequisquiapan, Querétaro; a 14 de Abril de 2021.

**LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.**  
**P R E S E N T E**



Por medio de la presente envío a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 31 de Marzo de 2021, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
MTQ.SDUVOP. GEQOYA.18.IR. 2020.23	LA MAGDALENA	REHABILITACIÓN DE CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA 3RA ETAPA.	GEQ OYA 18	\$12,000,000.00	\$11,997,426.86	lunes, 27 de julio de 2020	viernes, 22 de enero de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. GEQOYA.IR.20 20.28	SAN NICOLÁS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	GEQ OYA 18	\$4,000,000.00	\$3,993,362.09	lunes, 27 de julio de 2020	viernes, 22 de enero de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. ISN 2020.IR.2020. 46	LA LAGUNITA, AMPLIACIÓN PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE.	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.	ISN 2020	\$13,000,000.00	\$12,997,595.81	viernes, 23 de octubre de 2020	jueves, 4 de marzo de 2021	100%	34%
MTQ.SDUVOP. GEQPA.IR.202 0.44	SANTA MARÍA DEL CAMINO	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL CAMINO.	GEQPA	\$4,500,000.00	\$4,494,256.65	lunes, 26 de octubre de 2020	sábado, 23 de enero de 2021	100%	100%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 01	SAN NICOLÁS	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL EN CARRETERA FEDERAL 120 TRAMO SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,950,000.00	\$1,821,487.45	lunes, 8 de marzo de 2021	viernes, 30 de julio de 2021	100%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 02	Tequisquiapan	Planta de Compostaje para el Municipio de Tequisquiapan, Qro.	INGRESOS LOCALES 2021	\$997,600.00	\$996,991.08	lunes, 5 de abril de 2021	jueves, 3 de junio de 2021	0%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 24	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,539,268.40	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	85%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 25	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ACCESO DE CARRETERA FEDERAL 120, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	90%	0%



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 26	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA CENTRO, TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,543,053.90	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	80%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 27	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA CIRCUITO DE CICLOVÍA, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	85%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 28	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE ACCESO A VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,542,891.09	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	85%	0%
MTQ.SDUVOP. INGRESOS LOCALES 2021.AD.2021. 29	Tequisquiapan	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA OBRA RESCATE DE CALLEJONES EN ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.	INGRESOS LOCALES 2021	\$1,550,000.00	\$1,541,725.55	miércoles, 10 de marzo de 2021	jueves, 8 de abril de 2021	90%	0%

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA  
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO

II:GLP/jleo\*

C. C. P. C. PRIV. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez - Secretario De Finanzas Públicas Municipales.  
Lic. Sergio Jesús Ugalde Garza - Encargado de Despacho de la Secretaria de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.  
Lic. Mario Dorantes Nieto - Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan

Archivo

