

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 28 CIERRE DEFINITIVO 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyect	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus							Comprometido	Devengado	Ejercido
QUEI5150100468378	Electrificación Calle Privada Fresnos	001-15	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	Terminado	2015	\$86,250	\$81,353	\$81,353	\$81,353	\$81,353	\$81,353	\$81,353	100.00	\$0	Piezas	37	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468397	Electrificación Calle Boultros.	002-15	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	Terminado	2015	\$135,700	\$132,354	\$132,354	\$132,354	\$132,354	\$132,354	\$132,354	100.00	\$0	Piezas	92	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468423	Electrificación Calle Venustiano Carranza.	003-15	Querétaro	Tequisquiapan	Fuentezuelas Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	Terminado	2015	\$92,000	\$86,794	\$86,794	\$86,794	\$86,794	\$86,794	\$86,794	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468443	Electrificación Calle Mariano Jimenez.	004-15	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	Terminado	2015	\$86,250	\$84,978	\$84,978	\$84,978	\$84,978	\$84,978	\$84,978	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO.
QUEI5150100468492	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle 18 De Marzo	007-15	Querétaro	Tequisquiapan	La Trinidad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$235,000	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,683	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468904	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Paseo De Los Girasoles	008-15	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$550,000	\$624,823	\$624,823	\$624,823	\$624,823	\$624,823	\$624,823	100.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO.
QUEI5150100468916	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes	009-15	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$425,550	\$332,442	\$332,442	\$332,442	\$332,442	\$332,442	\$332,442	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468928	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Saucos	010-15	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$578,400	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	\$572,784	100.00	\$0	Metros lineales	530	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468940	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Tirso Valencia Y Alfonso Ramirez	011-15	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,000,000	\$1,989,808	\$1,989,808	\$1,989,808	\$1,989,808	\$1,989,808	\$1,989,808	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468948	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Luis Donald Colosio	012-15	Querétaro	Tequisquiapan	Los Cerritos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$245,000	\$239,127	\$239,127	\$239,127	\$239,127	\$239,127	\$239,127	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468957	Introduccion De Red De Drenaje Colonia La Ermita	013-15	Querétaro	Tequisquiapan	Bordo Blanco Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$675,000	\$670,823	\$670,823	\$670,823	\$670,823	\$670,823	\$670,823	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO.
QUEI5150100468964	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Paseo De Los Pirules	014-15	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,660,746	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	\$1,659,135	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468982	Rehabilitacion De Empedrado Calle Luis Donald Colosio	016-15	Querétaro	Tequisquiapan	Los Cerritos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	Terminado	2015	\$600,000	\$595,707	\$595,707	\$595,707	\$595,707	\$595,707	\$595,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100468991	Rehabilitacion De Empedrado Calle San Isidro Labrador	017-15	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	\$1,198,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100469001	Rehabilitacion De Empedrado En Calle 2 De Octubre Y 20 De Noviembre	018-15	Querétaro	Tequisquiapan	La Trinidad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	Terminado	2015	\$900,000	\$894,362	\$894,362	\$894,362	\$894,362	\$894,362	\$894,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150100469026	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Calle Acceso A La Comunidad	020-15	Querétaro	Tequisquiapan	San José de la Laja Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	Terminado	2015	\$250,000	\$249,761	\$249,761	\$249,761	\$249,761	\$249,761	\$249,761	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150200502839	Electrificación Calle Juan Diego	22	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$180,000	\$178,951	\$178,951	\$178,951	\$178,951	\$178,951	\$178,951	100.00	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO.
QUEI5150200502866	Rehabilitacion De Empedrado Calle Mariano Matamoros	23A	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	Terminado	2015	\$892,969	\$889,825	\$889,825	\$889,825	\$889,825	\$889,825	\$889,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150200502882	Electrificación Calles 12 De Octubre Y 5 De Febrero	24A	Querétaro	Tequisquiapan	La Trinidad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$410,000	\$408,730	\$408,730	\$408,730	\$408,730	\$408,730	\$408,730	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER.
QUEI5150200502896	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lomas Verdes	25A	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,607,031	\$1,597,250	\$1,597,250	\$1,597,250	\$1,597,250	\$1,597,250	\$1,597,250	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO.
QUEI5150200503596	Pavimentacion Asfaltica En Calle Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo	1-2015	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Municipal de Derechos Humanos	23-Prvisiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	Terminado	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,950,008	\$19,950,008	\$19,950,008	99.75	\$0	Metros Cuadrados	4,165	0.00	100.00	FINANCIERA? OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Fisica: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015. EL SOBRIANTE.

Total: 28 CIERRE DEFINITIVO 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyect	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones		
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegr o	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula
QUE15150200504282	Rehabilitación De Infraestructua Y Modernización De Instalaciones De Logística Y Control Del	2-2015	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$802,721	\$675,999	\$675,999	\$675,999	\$675,999	\$675,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,338	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / SISTEMA: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 /	
QUE15150300553280	Rehabilitación De Infraestructura Y Modernización De Instalaciones De Logística Y Control Del	2	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$126,722	\$126,722	\$126,722	\$126,722	\$119,028	\$119,028	\$119,028	93.93	\$0	Equipamiento	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / SISTEMA: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 /
QUE15150300585400	Construcción Modulo De Seguridad	F-001	Querétaro	Tequisquiapan	El Tejocote Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2015	\$528,520	\$528,520	\$528,520	\$528,520	\$528,520	\$528,520	100.00	\$0	Piezas	370	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 /	
QUE15150300585401	Construcción De Modulo De Seguridad 2da. Etapa	F-002	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Seguridad	Terminado	2015	\$997,194	\$997,194	\$997,194	\$997,194	\$997,194	\$997,194	100.00	\$0	Piezas	1,192	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 /	
QUE15150300585402	Alumbrado Publico En Calle Miguel Hidalgo	F-003	Querétaro	Tequisquiapan	La Fuente Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2015	\$796,168	\$796,168	\$796,168	\$796,168	\$796,168	\$796,168	100.00	\$0	Luminaria	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 /	
QUE15150300585403	Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Servin En Calle Adolfo Lopez Mateos	PET-001	Querétaro	Tequisquiapan	San Nicolás Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Educación	Terminado	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,576	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / SISTEMA: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 /	
QUE15150400586580	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De Los Girasoles 2da. Etapa	FISM01	Querétaro	Tequisquiapan	Tequisquiapan Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$377,727	\$378,483	\$377,725	\$378,483	\$378,483	\$378,483	\$378,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / SISTEMA: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 /

C.P. CARLOS RIVAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE TESORERIA